

监 理 通 知 单

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号： XKWL-ZHJL-TZ-005

致： 隆基森特新能源有限公司 施工项目部

主题：

关于施工进度计划的有关事宜

内容：

目前组件安装基本完成，但整体工程施工进度缓慢，二次设备及交流电缆、桥架、格栅板等设备、材料都未进场，合同并网工期越来越短，你部应落实设备、材料及人力配置等具体措施，确保工程按合同要求顺利并网。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在 8 月 17 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2023 年 8 月 6 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。