

监 理 通 知 单

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：XKWL-ZHJL-TZ-004

致：隆基森特新能源有限公司施工项目部

主题：

关于施工进度计划的有关事宜

内容：

根据目前工程施工进度情况，与原进度计划相比已严重滞后，组件安装结束期为7月17日，桥架安装结束期为7月16日，光伏线缆敷设和土建施工本该也已开始，但目前桥架、直流线缆都没有进场，土建也没有施工，相关设备都没有到货，为此，你部应重新制定详细进度倒排计划，确保工程按时完工。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在7月10前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2023年7月9日



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。