

## 监理工程师通知单

工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏发电项目  
 编号：ZHJL-SW-TZD-001

**主送：**苏州亚睿光伏科技有限公司

**抄送：**中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

**内 容：**施工现场临时电源箱未接地等安全防患措施不到位要求整改的通知

监理例行现场巡视检查，发现你部盛旺项目施工现场各类安全措施落实不到位。主要有以下以点：

- 1、所用电焊机外壳未接地；
- 2、焊机电源使用插排，无漏电保护装置；
- 3、电源箱未接地，电工未做到每日巡查，无每日巡查记录；
- 4、施工现场无施工作业提示牌；
- 5、登高作业车未见使用人的培训交底记录和培训合格证；
- 6、材料堆放区无堆放标识；
- 7、项目部“五牌一图”无现场布置图；
- 8、登高作业车防护封闭不严；
- 9、施工现场未见灭火器，防火毯。

根据《发承包合同》、《承包商安全管理办法》相关条款和规定，要求你部对以上安全问题进行整改，并举一反三，严格现场安全管理工作。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，回复内容附相关照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2027年5月8日