

监理通知回复单

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

编号：LYWH-JDHY-Y000-FA-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理部）

抄送：临沂万华道生新能源有限公司（建设单位）

我方接到编号为 LYWH-ZHJL-LXD-004 的监理工作联系单后，根据现场实际情况，回复如下：

一、结合现场情况，各方一致认可对项目施工进行调整和增量，基本情况：2023 年 11 月 6 日确定了储能厂区的位置，11 月 28 日正式确定施工方案，在此期间几方就施工方案进行了不间断的讨论和设计优化。

二、我方已于 2023 年 11 月 28 日按业主要求提供了图纸及报价，并在当天中午与现场项目经理及监理对电子版图纸进行了确认，11 月 29 日完成蓝图打印并邮寄。

三、增量部分由于未收到业主方开工通知，所以无法精准制定计划，但我方已就工期计划和采购计划进行排定，详见附件。

另外，我方深深理解业主方对工期的诉求，所以前期我方的施工犯了“冒进”的错误，后来在贵方的指导之下，我方及时纠正错误。但是为了确保实现业主方提出的“2024 年 1 月 20 日储能区域具备并网条件”之要求，根据我方排定的计划，至少需要 45 天工期，所以我方冒昧请求监理方向业主协调如下建议：

一是请业主方尽快确定图纸及报价，并与我方签订增量合同；二是如业主方无法尽快签订增量合同，又希望我方立即开始施工以不耽误工程进度，我方申请：（1）如果双方在谈妥价格的基础上我方顺利完成施工，则根据最终商定价格进行结算；（2）如果后续因价格有争议，我方需要中止施工并将已完成的增量施工部分进行移交，则已完成的增量施工部分以我方当前的施工报价为基数进行结算，我方已采购但尚未使用的物资按实际采购价格平价转出。

附件：施工总进度计划

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）：



2023 年 12 月 01 日

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

____年____月____日

注：本表一式三份，由施工单位填报，项目监理机构、施工项目部、建设单位各一份。

附件：施工进度计划

施工进度计划

项目名称：临沂万华 19.99MW 分布式光伏发电项目之储能区域工程

起止时间:	2023 年 11 月 08 日	至		工期 天数	备注
序号	工作内容	开始时间	结束时间	工期 天数	备注
设计部分	图纸审查	2023/12/01	2023/12/03	3	
设备及材料采购	高压及控制电缆				业主确认报价后采购，采购周期 25 天
	光缆				业主确认报价后采购，采购周期 25 天
储能厂区土建施工	电池舱基础	2023/11/08	2023/11/21	14	
	PCS 一体机舱基础	2023/11/08	2023/11/21	14	
	主接地网	2023/11/10	2023/11/11	2	
	电缆沟 800*800	2023/11/29	2023/12/03	5	
	消防	2023/11/28	2023/12/15	18	
	厂区地面	2023/12/07	2023/12/13	7	
	厂区围栏	2023/12/14	2023/12/20	7	
电缆通道施工	绿化	2023/12/21	2023/12/25	5	
	电缆沟 1000*1000	2023/11/10	2023/12/10	31	
	电缆排管 4*Φ 160+4*Φ 200				未得到开工通知，需要工期 15 天
	电缆排管 4*Φ 160+3*Φ 200				未得到开工通知，需要工期 25 天
	电缆排管 3*Φ 110				未得到开工通知，需要工期 7 天
电气施工	电缆检查井				未得到开工通知，顶管完成后 7 天
	储能设备安装	2023/12/05	2023/12/07	3	
	高压电缆施工				通道完成后，工期 5 天
	二次电缆、光缆施工				高压电缆敷设完成后，工期 5 天
	电气试验				电缆敷设完成后，工期 5 天
设备及材料到场	储能系统调试				试验完成后，工期 5 天
	储能设备	2023/12/05	2023/12/06	2	
	高低压电缆				采购后，20 天到货
	光缆				采购后，10 天到货