

监理工程师通知单

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程

编号：LYWHCN-ZHJL-TZD-004

致：四川金铎恒业建设工程有限公司（储能项目部）

抄送：临沂万华道生新能源有限公司（建设单位）

内容：

1. 根据贵公司与临沂万华道生新能源有限公司签订的《临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目之储能区域工程承包合同》约定，本项目应于 2024 年 1 月 10 日全容量并网，现因贵单位相关的施工蓝图未发至现场，我监理单位无监理依据，导致现场部分区域施工停滞。现要求贵单位尽快提交施工蓝图到现场，并由业主组织各单位对图纸进行审核，形成图审纪要，满足项目实施的规范要求，以便我现场监理工程师实施对项目的监督和管控。

2. 根据 2023 年 11 月 28 日现场工地会议及监理工作联系单《LYWH-ZHJL-LXD-005》内容要求，2024 年 1 月 20 日储能区域具备并网条件，并提交调整后的施工工期计划及材料采购计划。

望贵司能尽快出具施工蓝图、工期计划及采购计划，并提交到我监理项目部，通过共同推进，争取在约定的时间内满足并网需求！

限二日回复。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：2023 年 11 月 30 日