

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-005

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 由监理在东郑地块日常检查过程中, 发现如下质量问题:

- 1、部份小型桩位偏差大于设计要求 30MM 以内。
- 2、部份管桩外露长度达不到设计 200MM 要求, 实测 150MM。
- 3、部份同一组串前后桩距不符合设计 2988MM 要求, 现场实测 2550MM。
- 4、部份管腔内砼浇筑高度未与原地面持平, 空管高最大 650MM。

限 3 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建