

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-013

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 经监理、业主在西沟地块光伏场区巡视, 发现 8 方阵仍存在如下质量问题 (且在第 1、2 方阵已出现过类似质量问题):

- 1、桩孔内砼浇筑未达到与原地面持平 (见图一)。
- 2、孔内浮土未清理干净就擅自桩基砼浇筑, 至使钢管桩露出地面长度大于设计要求 (见图二)。
- 3、桩基轴线位移 50, 且管桩表面砼未清理干净 (见图三)。
- 4、长度 1400 管桩擅自切短为 900 (见图四), 严重影响到支架结构安全。
- 5、第 5~8 方阵场区道路尽快修筑完成。
- 6、雨后间隙能具备施工条件尽快加紧施工。



(图一)



(图二)



(图三)



(图四)

限 3 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 李永平

总监理工程师: 李永平

日期: 2023/10/01

填报说明: 本表一式 二 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。