

XJSSGF-B. 7-07

## 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-008

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 升压站南侧挡墙(约 20M)长砌筑不符合施工规范要求: 1、未见砂浆料配比; 2、自拌砂浆材料及用量不符合要求: 砂子太细, 水泥用量少, 达不到设计 M10 强度要求。3、块石间缝隙缺少浆料。4、不大于 20M 长设沉降缝。

(见下图)



要求该段全部拆除, 出具施工配比后重新砌筑。

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

总监理工程师: 何文权

日期: 2023/09/10

填报说明: 本表一式    份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。