

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-30

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 关于全面覆盖光伏厂区监控及安装防护网的通知

内容: 本通知旨在强调和确保我们光伏厂区的安全与监控体系的完善。鉴于近期安全检查的反馈以及为了进一步提升我们的管理效率和设备保护措施, 现对以下两项工作内容提出具体要求:

一、监控全覆盖要求

- 所有光伏厂区必须立即实施监控设备的全面覆盖, 确保没有盲区。
- 监控系统应具备高清晰度, 实时监控功能, 以便及时发现并处理异常情况。
- 监控设备安装位置需精心规划, 不得影响光伏设备的正常运行和维护工作。
- 监控系统必须具备数据存储和回放功能, 存储周期不少于 30 天。
- 完成监控设备安装及系统测试的工作时间为两天。

二、防护网安装要求

- 为预防山上落石损坏光伏设备, 必须在指定区域上方安装专业防护网。
- 防护网应坚固耐用, 足以承受落石冲击, 确保光伏设备安全。
- 防护网安装工作需在两天内完成, 由专业团队施工, 保证安装质量。

4. 安装完成后，定期进行检查和维护，确保防护网的完整性和有效性。

三、复查、暂停施工与考核

1. 建设单位、监理单位、总包单位将于两天后对监控全覆盖和防护网安装情况进行复查。
2. 若发现任一项工作未按本通知要求完成，将立即临时暂停施工，并对相关责任人进行考核。

请贵单位在收到本通知后立即进行整改，限2日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2024.03.11

填报说明: 本表一式2份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。