

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-043

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

主题: 关于高低压电缆敷设相关事宜

内容: 4月7日监理人员巡视升压站发现集电线路 AB-升压站、CD-升压站进线高压电缆敷设不符合规范要求。

AB-升压站高压电缆与低压电缆铺设在同一层桥架上,可能会产生电缆短路、击穿、绝缘老化等故障,容易导致人员触电、火灾等安全事故发生。高压电缆运行时,会产生电磁场,如果与低压电缆混放,可能会干扰电网的稳定性,影响电力系统的正常运行。

CD-升压站高压电缆直接铺设在地面上,未放置在支架上。



请贵单位在收到本通知后立即进行整改,限 2 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2020.04.07

填报说明: 本表一式 2 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。