

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-053

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

主题: 关于西沟光伏区 8#地块支架不规范安装相关事宜

内容: 4月12日监理人员在巡视西沟光伏区 8#地块支架安装发现部分檩条对接位置不符合规范要求。

现在我方要求贵公司立即全面排查, 将所有问题全部整改到位再安装组件。



请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。