

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-056

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝光伏区支架、组件安装质量事宜

内容: 4月23日监理工程师对阳朝26区支架安装质量检查发现, 现场安装的样板支架不符合设计要求, 檩条外端挑出斜梁尺度不均和串位严重, 最大尺寸1400mm, 最小尺寸600mm, 将会导致组件安装受力不均, 组件的抗风压能力下降, 存在一定的安全隐患, 现通知贵司对现场安装人员进行安装质量技术交底并落实整改措施, 举一反三, 确保支架、组件安装符合要求。



请贵司接到通知后2天内回复, 谢谢配合!

项目监理机构 (章): 
专业监理工程师: 王守金
总监理工程师: 高立军
日 期: 2024.04.24

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。