

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-068

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝光伏区、西沟光伏场支架檩条安装混乱, 不符合《GJ1 施工图 编号: S32-0-04》图纸要求。

内容:

5月15日上午, 业主、监理及总包单位在对阳朝、西沟光伏场区地块支架验收时发现, 根据檩条布置图要求, 檩条型号应从下至上依次为 $C150 \times 45 \times 15 \times 1.5$ 、 $C150 \times 50 \times 20 \times 1.8$ 、 $C150 \times 50 \times 20 \times 1.8$ 、 $C150 \times 50 \times 20 \times 2.2$ 。然而, 现场检查结果显示, 支架材料规格未按照《GJ1 施工图 编号: S32-0-04》图纸要求选用。

阳朝、西沟地块檩条安装混乱, 与图纸严重不符合, 现要求支架安装立即按排整改, 经验收合格在进行组件安装。

请贵单位对此事予以高度重视, 并在 2 天内完成整改工作。(后附图)

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。

