

监理工程师通知单

项目名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:ZHJL-JLTZ-PL-076

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 21-24 区施工进度滞后事宜

内容: 6月6日上午业主、总包、监理对阳朝 21-24 区施工现场检查,发现该区域施工进度严重滞后,经项目部多次催促无果;应业主项目部要求,现通知你单位暂停现场支架撒料及安装施工,集中力量进行组件倒运、撒料及组件安装的赶工措施,请你单位接到通知后立即执行,确保工程进度。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。