

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-080

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝光伏 (21-24) 区支架安装混乱事宜

内容:

6月14日上午, 业主单位领导在对阳朝 (21-24) 地块支架、组件验收时发现, 支架安装混乱, 现要求立即安排消缺整改, 同时要求组件安装工作临时暂停, 把支架消缺整改验收合格后在进行安装。



请贵单位收到通知单立即整改, 限 2 日内完成整改工作并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。