

监理工程师通知单

项目名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:ZHJL-JLTZ-PL-088

致: 上海电力安装第一工程有限公司(总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司(业主单位)

主题: 关于阳朝 25-27 区围栏暂停施工事宜

内容: 6月29日监理工程师对阳朝 25-27 区围栏施工质量检查, 现场发现该区域围栏立柱间距、基坑深度及浇筑尺寸都不符合要求, 现要求贵司暂停围栏施工, 对施工班组进行施工技术交底, 并将现场立柱浇筑整改后报项目部复查, 复查符合要求后再作大面积施工。



请贵司接到此通知后 2 日内将整改结果回复项目部复查。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 王孝金 100MWp

总监理工程师: 高彦峰 100MWp

日期: 2024.6.29

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。