

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-112



致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池 29 区引孔深度不够、钢筋笼尺寸偏短事宜

问题概述:

2024 年 8 月 12 日, 建设单位、监理单位及总包单位在洪池 29 区巡视检查发现:

1. 个别引孔深度不符合设计要求, 需重新引孔使其达到设计深度。
2. 部分钢筋笼尺度不符合设计要求, 尺寸偏短, 需进行更换, 确保钢筋笼的规格、尺寸符合标准。
3. 钢筋笼主筋分部不均匀, 要求更换。
4. 套管深度不够, 图纸要求 50cm, 实际 42cm 。

请贵单位高度重视此次问题, 加强施工管理, 严格按照图纸和规范要求进行施工, 确保工程质量和进度。

请贵司接到此通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2024.08.12



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-112 现场照片

