

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-135

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟 2 号地块个别基础桩孔深度不够、锈桩等事宜

问题概述:

2024 年 9 月 26 日监理单位、总包单位在西沟 2 号地块抽检过程发现:

1. 西沟 2 号地块个别基础桩孔深度不够, 未达到设计深度要求, 要求你方立即对其余桩孔深度进行全面排查, 对不符合设计要求的桩孔进行整改, 确保桩孔深度符合设计标准。自检合格报监理验收后, 再进行下一步工序。

2. 发现已浇筑的有锈桩, 锈蚀会降低桩的强度和耐久性, 对工程结构的安全性产生不利影响。现要求你方将已浇筑的锈桩需全部拔掉处理, 确保桩的质量符合要求。

请你方高度重视上述质量问题, 请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改和更换, 结果书面回复监理项目部。

附件: 问题照片

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日 期:

上海电力工程监理单位
平陆县 100MW
农光互补光伏发电项目
2024.9.26

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-135 现场图片

