

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-143

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池 30、31 地块支架安装相关问题

问题概述:

2024 年 10 月 26 日监理人员对洪池 30、31 地块现场巡视检查时发现存在以下问题。

巡视过程中发现:

- 1、抱箍内侧螺栓长度不足, 规格型号错误。
- 2、抱箍螺栓缺少弹垫。
- 3、单立柱 1 与单立柱 2 连接螺栓缺少弹垫。

(详见附件问题照片)

请贵单位收到本通知后立即对洪池 30、31 地块进行全面的自检复查。务必在组件安装前完成以上问题的消缺整改工作。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



附件：ZHJL-JLTZ-PL-143

监理单位
MVP
风电项目
部

