

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-148

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 2 进场的围栏地桩镀锌层不符合要求事宜

内容: 11 月 3 日下午建设方、监理方、总包方在对阳朝 2 进场的围栏地桩镀锌层进行现场检测发现, 镀锌层的平均厚度远低于 65um, 不符合设计及规范要求, 且部分已生锈, 现要求贵司把这批不合格地桩全部清出施工现场。



请贵司在收到本通知后立即进行清场处理, 限 3 日内将处理结果书面回复监理项目部。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。