

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-156

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池地块支架、组件安装不规范

问题概述:

2024 年 11 月 21 日建设单位、监理单位、总包单位对洪池地块现场巡视检查时发现:
现场支架安装不规范, 未严格按照施工方案进行。组件安装时高空作业未佩戴安全带, 未搭设移动脚手架, 用檩条搭在抱箍上作为简易平台进行作业, 缺乏必要的安全防护措施。严重违反《建设工程安全生产管理条例》。

请贵单位收到本通知后对存在安全隐患的支架及组件安装工作立即停工。对所有参与施工的人员进行安全教育和培训, 特别是高空作业的安全操作规程和防护措施, 同时加强现场安全管理, 确保所有作业均符合安全标准。

请贵单位对此事予以高度重视, 安全是施工的首要前提, 任何忽视安全的行为都将受到严肃处理。希望贵单位能够高度重视此次检查中发现的问题, 迅速采取行动进行整改, 确保洪池地块项目的顺利进行和人员安全。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

