

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-165

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 2 区支架整改事宜

内容: 12 月 13 日监理工程师对阳朝 2 现场支架安装检查发现, 部分组列支架安装倾角与设计 的 25 度不符, 且南北向、东西向落差较大, 存在严重遮阴现象。现要求贵司对该区支架按照设计相关要求进行全面检查、消缺整改, 整改完成后报项目部复查后再安排组件安装, 确保工程质量。



请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在 2 日整改完成, 并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。