

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-195

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于升压站护坡开裂脱落相关事宜

内容: 2025 年 3 月 27 日监理人员对升压站巡视检查中发现以下问题:

护坡内泥土未清理, 导致勾缝所用砂浆后期易发生开裂脱落。

由于砂浆稳定性较差, 易受外部环境影响, 为了工程的稳定性与耐用性, 现要求贵司使用混凝土作为填缝材料重新进行填缝处理。



请贵司在收到本通知后立即安排整改, 限在 2 日整改完成, 并将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 王学军

总监理工程师: 高志林

日期: 2025.3.27

填报说明: 本表一式____份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。