

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-109

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于西沟 4 号箱变交流电缆未做好成品保护相关事宜

问题概述:

在 8 月 8 日日常巡视中, 监理人员发现 4 号箱变进线交流电缆因近期山体坍塌引发的落石坠落而遭受严重损坏。经初步调查, 此次事故的直接原因是交流电缆在敷设过程中, 由于相关电缆桥架尚未安装完成, 导致电缆被临时且随意地放置于道路边缘, 缺乏必要的保护措施。

现要求贵单位对损坏的交流电缆进行立即更换, 在后续施工中, 必须严格遵循施工图纸及施工规范, 确保所有电缆、桥架等关键材料在安装过程中得到妥善保护与固定, 防止类似事故再次发生。

请贵单位对此事予以高度重视, 并认真履行整改责任。同时, 希望贵单位在今后的工作中, 能够严格遵守施工规定, 确保项目质量, 共同推进项目的顺利进行。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 高红松

总监理工程师: 高红松

日

期: 2024.8.8

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-109 现场图片



理有限公司
00MWp
光伏发电项目
项目部