

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-008 监理工程师通知单后，已按要求完成了质量问题的整改工作，请予以复查。

1. 已拆除不合格挡墙。
2. 已出具挡墙砂浆配比，并重新浇筑。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 09 月 19 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 09 月 19 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

已拆除不合格挡墙。

已出具挡墙砂浆配比，并从新浇筑。

已按照砂浆配合比砌筑挡土墙

砂浆配合比通知单

委托单位: 平陆县上电新能源有限公司
施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司
监理单位: 贵州平陆电力工程监理有限公司

报告编号: P16-SJ230800001
收样日期: 2023 年 08 月 30 日
试验日期: 2023 年 09 月 04 日

工程名称		平陆县 100MW 光伏并网发电项目		
检测性质	委托检测	样品描述	符合标准规范	
砌体部位	挡墙	砂浆种类	水泥砂浆	
强度等级	M10	强度要求 (mm)	70-90	
分部工程	—	砌体工程量	—	
水泥	品种	P·C	名称	—
	强度等级	42.5	品种规格	—
	厂别	河南德康	堆积密度	—
	出厂日期	2023.08.13	细度	—
	报告编号	P16-SJ230800001	报告编号	—
砂	产地	平陆德兴	产地	—
	细度模数	2.2	名称	—
	堆积密度 (kg/m³)	1390	品种规格	—
	含泥量 (%)	3.1	报告编号	—
	报告编号	P16-SJ230800001	水	—

1m³ 砂浆材料比例和用量 (kg)					
水泥	砂	白灰膏	水	外加剂	
580	1390	—	290	—	
—	—	—	—	—	

每盘砂浆材料比例和用量 (kg)					
水泥	砂	白灰膏	水	外加剂	
50	183	—	38	—	
—	—	—	—	—	

检测依据: JGJ98-2010《砌筑砂浆配合比设计规程》

备注: 1. 委托检测仅对此次送检样品负责, 原材料有变化请及时更新配比; 2. 报告无主检、审核、检测人签字无效, 报告请改无效; 3. 复制报告未加盖检测单位“检验检测专用章”或检测报告公章无效; 4. 对检测报告若有异议, 应于收到报告十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理; 5. 砂样料过筛计, 工地使用砂浆水率, 自行调整砂、水比例量, 严禁随意加水。

检测人: [签字] 审核人: [签字] 批准人: [签字] 检测单位: 上海电力安装第一工程有限公司

见证取样人及编号: 王忠

报告日期: 2023 年 09 月 11 日
地址: 南昌广德路 2 号 1 楼
电话: 17795481157