

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-010

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-010 的监理工程师通知后，已按要求完成了桩孔整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我第一方阵部分成孔桩深 2100，未达设计深度要求，我方已进行整改，达到设计深度。
- 2、我方阵列内地质有土有岩石，按设计要求孔深打到 2 米，计划使用 2.2 米的桩，我方已采购 2.2 米的桩，商家暂未发货，材料到场后立刻投入使用。
- 3、我方已对道路施工班组进行教育，责令其不许挖山取石。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2023 年 09 月 18 日



检查结果：

整改完成

监理单位（章）

m 专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2023 年 09 月 18 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

