

# 监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-036

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-036 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2014 年 04 月 01 日

检查结果：

整改完成


监理单位（章）




专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2014 年 04 月 01 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

| 存在问题                   | 整改情况            | 整改照片                                                                                 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 站区所有铺碎石的要<br>夯实后后在铺    | 已进行夯实           |    |
| 雨水井破裂消缺整改              | 已整改             |   |
| 监控视频基础找平后<br>安装        | 已安排施工人员找平<br>安装 |  |
| 消防器材缺少检查记<br>录人名要求消缺整改 | 已整改             |  |

|                              |                  |                                                                                      |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>二次室柜门损坏要求<br/>更换</p>      | <p>已更换</p>       |    |
| <p>SVG 接地线脱落要<br/>求整改</p>    | <p>已安排人员检修整改</p> |   |
| <p>电抗器导线上有水<br/>泥浆要求清理干净</p> | <p>已安排人员清理</p>   |  |

|                              |                  |                                                                                      |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>电动操作箱变形打不开要求消缺整改</p>      | <p>已安排人员检修整改</p> |    |
| <p>操作箱安装部件松动，要求紧固</p>        | <p>已安排人员进行紧固</p> |   |
| <p>所有站区内外的烟头、烟盒及垃圾全部清理干净</p> | <p>已安排人员清理</p>   |  |