

# 监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-038

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-038 的监理工程师通知后，已按要求完成了西沟光伏场区消缺项的整改工作。现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位 (章)

项目经理：

日期：2024 年 04 月 01 日

检查结果：

已整改完成


监理单位 (章)




专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 04 月 01 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

| 存在问题          | 整改情况               | 整改照片                                                                                 |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 桩基础帽未安装到位   | 已对存在问题的桩基础帽进行整改    |    |
| 2 斜梁弯曲错位      | 已对存在问题的斜梁连接件进行排查整改 |   |
| 3 接地螺丝不符合规范要求 | 已对所有螺栓进行排查并整改      |  |

|                      |                            |                                                                                      |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4 压块与组件有空隙</p>    | <p>已对问题组件进行拆卸并重新按照要求安装</p> |    |
| <p>5 组件之间遮挡存在</p>    | <p>已对遮挡进行调整</p>            |   |
| <p>6 斜梁弯曲导致组件波浪形</p> | <p>已进行调整</p>               |  |

|                     |             |                                                                                      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 所有地桩进行归类管理        | 已对地桩进行归类放   |    |
| 8 破碎组件归类，挂警示<br>标牌。 | 已放到物料区挂警示标志 |   |
| 9 组件接地安装不规范。        | 已进行规范安装     |  |