

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-055

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-055 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024年04月26日

检查结果：

整改完成


监理单位（章）


专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2024年04月26日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

存在问题	整改情况	整改照片
GIS 汇控等电位接地引上线错接至柜内接地铜牌；柜内接地铜排与等电位接地铜排连接	已整改	
GIS 汇控柜电缆屏蔽接地鼻子断裂	已整改	
站内照明灯杆及监控杆无明显接地	已整改	

GIS 接地松动	已整改	
二次盘柜内接地排连接至等电位接地网上	已整改	
GIS 电缆束带多余部分未清理	已安排人员整改	

GIS 211-A0 接线套管螺丝错位	已整改	
GIS 区域标志尺损坏	已安排人员检修整改	
构架爬梯连接螺栓未紧固，生锈	已安排人员进行紧固、并进行防锈处理	

GIS 区域垃圾未清理	已安排人员清理	
一次舱散水开裂且无排水措施	已重做	

主变检修箱接地连接至等电位接地网	已整改	
一次舱下高压电缆接地不符合规范要求	已整改	
母线架构未清理干净	已安排施工人员清理	
SF6 气体检测探头挂墙线缆未恢复	已恢复	

一次舱、二次舱下 积水严重	已安排施工人员处理	
一次舱下垃圾未清理	已清理	
电缆沟内建筑垃圾未清理	已清理	

挡土墙美缝开裂严重

已修补

