

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-009

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于你单位支架施工存在的施工质量整改问题。

内容：11月16日监理在北瓦窑村巡查过程中，发现你单位（户主牛它根）在11月9日支架验收时所提出的质量问题（漏焊、漏刷防腐漆、南北向地梁应使用矩形管60×40×2.0）未整改，已开始进行组件安装施工，所存在的问题直接影响到后续构架稳固，为保证施工质量从源头控制，现我监理部在不影响施工的同时，已责令现场作业人员对组件安装进行暂缓施工处理。后续对验收提出的质量问题进行自检、复检工作，否则一切责任由贵司承担。

为保证施工质量，现我监理部要求你单位针对上述问题，拿出整改措施尽快进行整改，并报我监理部复查。

（现状图片）：



监理项目部（陈渝

总/专业监理工程师：17万千瓦
日期：2023年11月16日

监理单位

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。