

# 监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

抄送：山西上电启睿新能源有限公司


事由：关于支架安装、焊接、防腐施工事宜

内容：经业主、监理、总包对新堡村 5 户支架安装检查验收发现问题：

- 1、部分支架檩条支撑焊接未进行满焊、防腐；
- 2、部分支撑焊接防腐无底漆，存在返锈；
- 3、部分承重墙地脚螺栓未安装。

以上问题要求你部 24 小时内整改完成，待完成后及时进行报验、复查，并进行书面回复，否则将进行经济考核。

附件：

山西上电启睿新能源有限公司  
监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：   
日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。




 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目  
 施工区域: 清徐县新堡村  
 工作内容: 安装验收  
 拍摄时间: 2023.08.10 10:55  
 地点: 清徐县·圣达二路  
 建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司  
 施工单位: 通号工程局集团建设工程有限公司

真实时间  
 今日水印相机  
 水印: AYKGLUYXXL.COM




 太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目  
 施工区域: 新堡村  
 施工内容: 安装验收  
 天气:  
 地点: 我在这里  
 建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印相机  
 你的名字




 山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目  
 施工区域: 晋源区新农村支农压舱站  
 施工内容: 安装验收  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司  
 建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司  
 施工单位: 通号工程局集团建设工程有限公司

今日水印相机