

监理工程师通知单

工程名称：太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-003

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，清徐县东于镇东于村存在支架安装与图纸不符，支架地梁使用材料 40*40*2 方管不符合设计要求，焊接方式不符合设计规范要求，立柱未焊接在地梁上；要求此户立即停工整改。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包严格要求按照设计图纸施工，严禁私自改变图纸设计施工，总包单位加以重视此质量问题，否则进行经济考核；

附照片

项目监理部（章）：
专业监理工程师：_____
日期：2023、9、30

