

监理工程师通知单

工程名称：太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-006

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，清徐县清源镇温南社村水泥屋顶支架安装存在以下问题：1、承重墙地脚安装不符合图纸设计要求；2、支架安装未完成未报验进行组件安装；现要求停止组件安装，立即整改该村所有水泥面屋顶支架安装。

以上问题，限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包严格管理，按照图纸设计要求施工，再出现不按照图纸或工序未报验进行下道工序施工的将进行经济考核；总包单位加以重视质量、工序报验问题，否则出现一切后果由总包单位自负；

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师

日

期：2023、10、25



组件安装



支架焊接



地脚板小、未使用化学锚栓、未满焊

