

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-009

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经监理项目部现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，清徐县集义乡史家社村支架安装存在以下问题：

- 1、支架防锈、防腐部分无底漆、长度不符合设计规范要求；
- 2、固定拉筋长度不足、焊接工艺未按照图纸设计要求施工；
- 3、个别短立柱底板悬空、防水未按照图纸设计要求施工；
- 4、乔立保家横板檩条安装未按照图纸设计要求施工；南北墙膨胀螺栓不符合图纸设计要求，螺栓平垫未使用国标，要求更换垫片；
- 5、接地扁铁搭接未满焊、个别搭接长度不足；

以上问题要求你部限 5 个工作日全部整改完成，并报我监理项目部复查，要求总包单位严格要求按照图纸设计要求施工，总包单位加以重视质量问题，否则将进行经济考核。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2023.11.4



支架防锈、防腐部分无底漆



固定拉筋长度不足、焊接不符合设计要求



南北墙膨胀螺栓不符合图纸设计要求



底板未做防水

