

## 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-011

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，清徐县北内道村电气安装施工存在以下问题：

- 1、接地电阻测试结果：8-36 欧姆，不符合设计要求。
- 2、部分组件间打胶不严密，存在透光。
- 3、组串至逆变器直流侧预留的直流电缆不足。

以上问题，限 3 个工作日整改完成，要求总包单位加强对施工队伍的质量管控，自检合格后上报我监理项目部复查，并进行书面回复，否则将进行经济考核。

附照片

项目监理部（章）：  
总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日

期：2023、11、20



