

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-012

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，清徐县清源镇温南社村屋顶支架安装存在以下问题：

- 1、花俊英家两侧拉筋、防锈防腐未做，缺少立柱底板。
- 2、徐光旭家两侧拉筋未做，立柱底板存在移位问题。
- 3、康新宇家两侧拉筋、防锈防腐未做。
- 4、支架安装不符合图纸设计要求，拉筋长度不足，未进行搭接。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查，要求总包单位严格管理，按照图纸设计要求施工，再出现未按照图纸施工的将进行经济考核；总包单位加以重视质量问题，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/ 专业监理工程师：

日

期：



2023.11.21

