

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-015

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量、工序报验事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，王答乡王答村、史家社存在以下问题：

王答乡王答村：

- 1、支架防腐、防锈长度不足，未刷底漆、底板防水未做；
- 2、拉筋施工不符合图纸设计要求；
- 3、支架前立柱安装不符合图纸设计要求；
- 4、横板位置未加横撑，组件安装未报验；

史家社村：

- 1、组件安装不符合图纸设计要求；
- 2、檩条长度不符合图纸设计要求；
- 3、组件之间接地未紧固、组件与支架接地缺失；
- 4、组件打胶不严密、部分组件调整使用纸板，未使用压块；

以上问题，限 7 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计要求施工，再出现工序未报验进行下道工序施工将进行经济考核；总包单位加以重视质量、工序报验问题，否则出现一切后果由总包单位自负；

附照片

项目监理部（章）：
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2023.12.06



王答村问题照片：

支架防腐、防锈长度不足，未刷底漆



底板防水未做



支架前立柱安装、拉筋施工不符合图纸设计要求；
横板位置未加横撑，组件安装未报验



横板位置未加横撑



史家社村问题照片：

组件安装不符合图纸设计要求

檩条长度不符合图纸设计要求



组件之间接地未紧固

部分组件调整使用纸板，未使用压块

