

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-019

至：通号工程局集团建设工程有限公司施工项目部

事由：关于支架材料不符合设计要求事宜

通知内容：

经业主及监理人员巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，北录树大棚 1 号、2 号地支架檩托材料不符合设计要求进行退场更换，要求总包单位对进场支架辅材及时自检报验。

以上问题，限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求加强自检，并对小店王吴 1300 亩、300 亩及侯家寨大棚进场支架辅材进行检查，对不符合要求的进行退场，若再次发现此类问题将进行经济考核；总包单位加以重视质量，加强管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负；

项目监理部



总/专业监理工程师

（章）：
[Signature]

日

期：2023、12、16