

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-020

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于宏汇通工商业工程檩条加固材料不符合设计要求事宜

通知内容：

12 月 16 日监理人员对宏汇通工商业现场材料进场检查发现你单位所用的檩条加固材料未按照设计要求进行加工，孔距及镀锌层厚度、尺寸不符合设计要求，未按设计图纸要求及相关规范进行施工，影响后续施工质量。

以上问题，限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求加强材料自检，且要求你单位本项目和新开项目必须上报监理、业主审核批准后方可进行施工。若再次发现此类问题将进行经济考核；总包单位需加强管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

项目监理部(章)：

总/专业监理工程师

日

期：2023、12、17

