

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-021

至：通号工程局集团建设工程有限公司施工项目部

事由：关于柱上变施工质量、工序报验、安全问题事宜

通知内容：

2023 年 12 月 17 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，柱上变施工存在以下问题：

- 1、侯家寨大棚柱上变接地扁铁镀锌层厚度及搭接长度不符合设计、规范要求。
- 2、王吴 300 亩大棚安装的接地扁铁连接孔使用电焊开孔、变压器接地极敷设未向监理项目部报验，私自进行隐蔽回填。
- 3、现场施工人员未佩戴安全帽。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求施工，加强安全、质量管控及安全技术交底，再出现工序未报验进行下道工序施工将进行经济考核。总包单位加以重视质量、工序报验及安全问题，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部 (章):
总/ 专业监理工程师:
日 期: 2023、12、18



侯家寨大棚柱上变接地扁铁镀锌层厚度及搭接长度不符合设计、规范要求



王吴 300 亩大棚安装的接地扁铁连接孔使用电焊开孔



现场施工人员未佩戴安全帽

