

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-022

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于北录树大棚环网柜基础开挖深度不符合设计要求、未报验事宜

通知内容：

2023 年 12 月 18 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，北录树大棚环网柜基础存在开挖深度不符合设计要求、未向监理项目部报验进行验槽，私自进行垫层浇筑。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求施工，加强质量管控及技术交底，再出现工序未报验进行下道工序施工将进行经济考核。总包单位加以重视质量、工序报验问题，否则出现一切后果由总包单位自负。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2023、12、18