

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-024

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于北录树大棚 1#地（1#、2#）棚支架安装验收质量问题事宜

通知内容：

2023 年 12 月 23 日经监理人员对北录树大棚 1#地支架安装验收发现以下问题：

- 1、支架立柱垂直度偏差较大；
- 2、檩条间距不符合设计要求，连接件缺少 4 条螺丝，不平整、不顺直；
- 3、檩条横拉未焊接完成；
- 4、支架安装未验收合格直接进行组件安装，且放线未放正。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求加强自检，加强质量管理及技术交底，严禁上道工序未验收合格进行下一道工序施工，若再次发现此类问题将进行经济考核。总包单位加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

项目监理部（章）：
总/ 专业监理工程师：
日 期：2023、12、23

