

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-025

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于王吴 300 亩大棚（西北角位置）支架、组件安装质量及工序报验问题事宜

通知内容：

2023 年 12 月 23 日经监理人员对王吴 300 亩大棚（西北角位置）支架、组件安装巡视检查发现以下问题：

- 1、檩条、组件安装不平直；
- 2、组件安装不符合设计及规范要求；
- 3、支架檩条安装未进行工序报验验收通过直接进行组件安装。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求加强自检，加强质量管理及技术交底，再出现工序未报验进行下道工序施工将进行经济考核。总包单位加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

项目监理部



总/ 专业监理工程师

日

期：2023、12、23