

## 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-034

至：通号工程局集团建设工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目存在以下问题：

- 1、项目所有室外桥架使用的防腐材料必须是热浸锌材料，使用其它防腐材料的需进行整改消缺；
- 2、王吴 300 亩大棚处线施工线路敷设拉紧度不一致，弧高存在明显差异；变压器接地极埋深度不符合设计要求，钢线杆塔螺栓紧固未使用垫片；
- 3、马连营小区桥架未安装防雷接地线。

以上问题，限 5 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求自检，加强质量管理及技术交底，若再次发现此类问题将进行经济考核。总包单位加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

项目监理部

章)：

总/专业监理工程师

日

期：2024、01、19

