

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-044

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于工程质量问题事宜
通知内容： 经监理人员对你单位施工的太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目（王吴铁路西大棚、侯家寨大棚）进行巡检，发现以下问题： 1、王吴铁路西大棚电缆沟回填土使用的为原状土，未使用砂，不符合图纸设计要求； 2、侯家寨大棚新增桩基施工已完成，但未见总包单位上报监理进行验收。 以上问题，限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计要求进行整改，并针对桩基试验检测按照规范要求及时增加桩基检测数量。以后严禁出现类似问题，否则将进行经济考核。 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：王保华 日 期：2024.4.24

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。