

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-053

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于工程质量事宜
通知内容： 你单位施工的清徐县北录树二期 3 号地块存在接地沟开挖未按照图纸设计要求进行施工、接地扁铁焊接未报验进行回填等问题。现要求总包单位接到通知后立即采取措施按照图纸设计要求进行整改消缺及工序报验，否则进行经济考核： 请总包单位对此事予以高度重视，并限期 2 个工作日整改完成并报我监理项目部隐蔽工程验收，加强工序报验管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师：[Signature] 日期：2024.06.09

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

