

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-054

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于工程质量事宜
通知内容： 根据近期出现组件被大风吹落现象，监理人员对现场进行检查，发现以下问题： 1、王吴（含铁路东、铁路西）大棚部分组件安装存在压块螺栓不紧固、压块安装歪斜、压块缺失等问题； 2、组件背板纵向支撑焊接灼伤及焊接部位未满焊、未防腐等之前验收时提出的整改要求，施工单位未落实整改； 现要求总包单位接到通知后立即落实整改，对大风吹落及背板灼伤的组件进行更换，且对王吴所有大棚重新检查组件安装质量，同时要求总包单位引起高度重视对其它大棚进行检查，发现此类问题及时进行整改，并加强质量管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师：[Signature] 日 期：2024、06、15

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

