

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-056

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

2024 年 06 月 23 日监理人员对侯家寨大棚一期接地环网施工进行巡视检查，发现以下问题：

- 1、垂直接地极埋设深度太浅，水平扁铁未埋设于地下，不符合设计及规范要求；
- 2、扁铁与角钢未进行三面焊接，焊接处未涂刷防腐漆；
- 3、接地黄绿色标漆涂刷宽度偏差较大，不符合设计及规范要求。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求自检，加强质量管理及技术交底，总包单位需加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：  孔文

日

期： 2024.06.23

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

