

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-070

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

2024 年 09 月 28 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目存在以下问题：

- 1、恒通二期钢桁架焊接不符合设计要求；
- 2、恒通一期支架未进行防锈防腐；
- 3、碱厂营大棚防锈防腐不符合设计及规范要求，未刷底漆直接刷面漆。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。现要求总包单位按照图纸设计及规范要求自检，加强质量管理及技术交底，若再次发现此类问题将进行经济考核，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期：2024.09.28



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

