

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-085

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于恒通二期大棚箱变基础工序报验及质量事宜

通知内容：

2024 年 11 月 12 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目恒通二期大棚箱变基础施工存在以下问题：

- 1、筏板钢筋绑扎及砼浇筑施工工序都未向监理项目部报验。
- 2、箱变基础未做接地环网。
- 3、砖墙砌体未设置构造柱、砂浆不符合设计规范要求。

以上问题，现要求总包单位立即停止施工进行自检报验，对不符合设计要求和规范要求要求进行返工，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024.11.12



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

